

KATEPAL VAIJERIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTODOKUMENTTI

Asenna Katepal Vaijerijärjestelmä noudattaen Katepalin ohjeistusta. Käytä ainoastaan osia, jotka on toimitettu tähän järjestelmään Katepalin toimesta.

- Tarkista, että vaijerijärjestelmän osat on asennettu oikein asennusohjeen mukaisesti.
- Tarkista, että vaijeri on asennettu oikein asennusohjeen mukaisesti.
- Tarkista vaijerilukon kiristysmomentti (10 Nm) ja vapaan vaijerin pituus vaijerilukon jälkeen (vähintään 50 mm). Tarkista muiden osien momentit seuraavasti:
 1. Vaijerikiinnike ja vaijerilukon pultit ja mutterit 10 Nm
 2. Tukipisteen ja teräsjalan väliset pultit 20 Nm.
- Tarkista, että vaijeri on ehjä. Jos vaijerissa on lovia tai katkenneita säikeitä, vaijeri on vaihdettava.

Järjestelmän asentaja:

Järjestelmä on asennettu seuraavaan osoitteeseen:

Asennusyritys:

Asennusyrityksen vastuuhenkilö:

Paikka ja päivämäärä:

Jatkossa huolehdi katon ja turvajärjestelmien huollosta Kattoliiton suositusten mukaisesti.